

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE _____ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA _____
DOMICILIO COMPLETO _____ KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD _____
 _____ COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN _____

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO _____
 DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO _____
 DÍA MES AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO. _____ 16 _____
FECHA _____
 DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo esta administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROEXO (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		25%	La obra se encuentra en proceso, aun que se observa que la obra avanza de manera lenta.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____ ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA _____
CARGO : _____ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN _____
CORREO ELECTRONICO: _____ jim19@hotmail.com, dirplaneacion@teczamora.mx _____
TEL 10 DIGITOS : _____ 3515200130, ext 1140 _____

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

_____ JOSE LUIS MANZO BAUTISTA _____ **NOMBRE COMPLETO:** _____ M.A.N.F Gustavo Arias Mendoza _____
FIRMA **FIRMA**

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)