

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REPORTE

CALENDARIO DE OBRA

REPORTE NO. 13

FECHA DE INICIO
 DÍA MES AÑO

FECHA DE
 TERMINACIÓN DE
 CONTRATO
 DÍA MES AÑO

FECHA 5 7 2016
 DÍA MES AÑO


DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
 DOMICILIO KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD
 COMPLETO COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		60%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IIFEEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no se tiene avance.
PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		10%	Se recibió la aportación Federal y Estatal. Se tiene firmado el convenio de colaboración con el IIFEEM. El contratista ya inició la obra en este mes de junio del 2016.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : ING. JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
 CARGO : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO : jimb19@hotmail.com, dirplaneacion@tec zamora.mx
 TEL 10 DÍGITOS : 3515200130, ext 1140



JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
 FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 NOMBRE COMPLETO:

M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza

GUSTAVO ARIAS MENDOZA
 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)