

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REPORTE

CALENDARIO DE OBRA

REPORTE NO. 14

FECHA 15 8 2016
DÍA MES AÑO

FECHA DE INICIO
DÍA MES AÑO

FECHA DE
TERMINACIÓN DE
CONTRATO
DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
DOMICILIO COMPLETO KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD
COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha el avance ha sido casi nulo.
PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		15%	La obra se encuentra en proceso


COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
CARGO : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: jimb19@hotmail.com, dirplaneacion@teczamora.mx
TEL 10 DÍGITOS : 3515200130, ext 1140

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: M.A.N.F Gustavo Arias Mendoza



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA

JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
FIRMA

GUSTAVO ARIAS MENDOZA
FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)