

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO  
DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO  
DÍA MES AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO. 16

FECHA 17 10 2016  
DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

DOMICILIO COMPLETO KIM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IJFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IJFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROXOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		25%	La obra se encuentra en proceso, aun que se observa que la obra avanza de manera lenta.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ING. JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: jlm15@hotmail.com, diplaneacion@tec Zamora.mx

TEL. 10 DIGITOS: 3515200130 ext 1140



JOSE LUIS MANZO BAUTISTA  
FIRMA

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO:

M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza

GUSTAVO ARIAS MENDOZA  
FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)  
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
OTROS (ESPECIFICAR)