

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
 DOMICILIO
 KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD
 COMPLETO
 COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
 DÍA MES AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO.
 18
 FECHA
 DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROXOE (PIFT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		35%	La obra se encuentra en proceso, aun que se observa que la obra avanza de manera lenta.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE :
 ING. JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
 CARGO :
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO :
 jlm19@hotmail.com, dplaneacion@teczamora.mx
 TEL. 10 DÍGITOS :
 3515200130 ext 1140

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO:
 MANF. GUSTAVO ARIAS MENDOZA
 FIRMA

MANF. GUSTAVO ARIAS MENDOZA
 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)