

Hoja 1 de 1

Programa Fondo Convenio: Inversión

Trimestre: Octubre- Diciembre														
FOLIO	DESTINO DEL GASTO				CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO			MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS		METAS				INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACIÓN DE VARIACIONES
	DESTINO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	ÁMBITO	No. DE PROJ.	GPO.SECTORIAL	DEP. O ENTIDAD EJEC. INSTIT. EJEC. DEL PY.	TOTAL ANUAL	AVANCE %	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA ANUAL	ALCANZADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	AVANCE %	
						SECTOR SUBSECTOR		MINISTRADO PROGRAMADO EJERCIDO						
	Obra pública en bienes propios	PIFIT 2015 (PROEXO)	Zamora	Urbano	1	Desarrollo social	Secretaria de Educación	\$24,000,000.00	65.00%	Obra	1	1.00	65.00%	Se otorgó la sexta estimación, mencionando que la obra debió haberse terminado el día 11 de febrero del 2017, con base en el contrato LO-916048998-E22/C-069/2016
						Educación		\$24,000,000.00						
						Educación Superior		\$24,000,000.00						
								\$13,504,569.41						
						SUMA DE HOJA	TOTAL ANUAL	\$24,000,000.00						
							MINISTRADO	\$24,000,000.00						
							PROGRAMADO	\$24,000,000.00						
							EJERCIDO	\$13,504,569.41						

Director General de IFTESZ

Director de Planeación y Vinculación del ITESZ

