

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: DÍA MES AÑO

REPORTE NO.: 23

FECHA: DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

DOMICILIO COMPLETO: KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO DE LA OBRA | RECURSO | | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | PROTOTIPO | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|---|---------------|
| | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | | | | |
| FAM 2014 | LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 86% | | El recurso del FAM 2014, lo esta administrando el IJFEM (Instituto Para la Infraestructura Fisica del Estado Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 15 de Junio del 2015 embargo no se ha reflejado avance fisico desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado al IJFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance. | |
| PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE) | UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 85% | 70% | La obra se encuentra en proceso, con un avance muy lento. | |

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCUACION

CORREO ELECTRONICO: jimb19@hotmail.com, dirplaneacion@eczamora.mx

TEL 10 DIGITOS: 3515200130, ext 1140

JOSE LUIS MANZO BAUTISTA
FIRMA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

M.A.N.F. Gustavo Arias Mendoza

GUSTAVO ARIAS MENDOZA
FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)