

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
 SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL
 SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL REPORTE

CALENDARIO DE OBRA

REPORTE NO. 11

FECHA 9 DÍA 5 MES 2016 AÑO

FECHA DE INICIO DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

DOMICILIO COMPLETO KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD

COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		60%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015
PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	0%		0%	Se recibió la aportación Federal y Estatal. Se tiene firmado el convenio de colaboración con el IIFEM para iniciar la continuación de la obra de la Unidad Académica Departamental

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING. JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRONICO: jimb19@hotmail.com, dirplaneacion@tec Zamora.mx

TEL 10 DÍGITOS : 3515200130, ext 1140

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO:

JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

FIRMA

ING. CARLOS ALBERTO CÁRDENAS VÁZQUEZ

FIRMA

CARLOS ALBERTO CÁRDENAS VÁZQUEZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO
 DE ESTUDIOS SUPERIORES

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)