

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
 DOMICILIO COMPLETO: KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD
 COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

FECHA DE INICIO: [] DIA [] MES [] AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: [] DIA [] MES [] AÑO

REPORTE NO.: []
 FECHA: [] DIA [] MES [] AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IJFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IJFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROEJOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		40%	La obra se encuentra en proceso, aun que se observa que la obra avanza de manera lenta. El IJFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán) no ha entregado los reportes mensuales de avance de obra aun cuando se le han solicitado por oficio.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

FIRMA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO:

M.A.N.T. Gustavo Arias Mendoza

GUSTAVO ARIAS MENDOZA

FIRMA

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: jlmh19@hotmail.com, diplaneacion@tec Zamora.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 3515200130, ext. 1140

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)