

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECCIONAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA
DOMICILIO COMPLETO: KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

FECHA DE INICIO: DIA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: DIA MES AÑO

REPORTE NO.: 12
FECHA: 13 16 2016
DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.	
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IJFEW (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015.	
PROEJOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%	5%	Se recibió la aportación Federal y Estatal. Se tiene firmado el convenio de colaboración con el IJFEW. El contratista ya inicio la obra en este mes de Junio del 2016	



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: NO. JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO: MANF. GUSTAVO ARIAS MENDOZA

NOMBRE COMPLETO: JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

FIRMA:

TEL. 10 DIGITOS: 3515200130 ext 1140

FIRMA:

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
AED (ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)