

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICA**

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD

COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C.P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

DÍA	MES	AÑO

FECHA DE _____

DATOS DEL REPORTE

REPORT NO.

FECHA

16

6	12	2016
DÍA		MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
PIFIT 2013 (PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100%		100%	Se tiene terminada la 1ra etapa. No se ha recibido la aportación estatal por \$7,500,000.00.
FAM 2014	LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	86%		65%	El recurso del FAM 2014, lo está administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inició en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance físico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance.
PROEXOE (PIFIT 2015, PAOE)	UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	85%		30%	La obra se encuentra en proceso, aun que se observa que la obra avanza de manera lenta.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO:
ilmb19@hotmail.com, dirplaneacion@teczamora.mx

TEL 10 DIGITOS: 3515200130, ext 1140

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: MANE Gustavo Arias Mendoza



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS SUPERIORES
DE ZAMORA

FIRMA

FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

**PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)**

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)