

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

NOMBRES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR TECNOLÓGICA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

CILIO PLATO KM 7 CARRETERA ZAMORA LA PIEDAD

COLONIA EL SAUZ DE ABAJO, C. P. 59720, ZAMORA, MICHOACÁN

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

REPORTE NO.

FECHA

24

7 8 2017  
DÍA MES AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

| PROGRAMA Y AÑO          | CONCEPTO DE LA OBRA                    | RECURSO       |               |               | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | PROTOTIPO | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                        | FEDERAL       | ESTATAL       | TOTAL         |                          |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FAM 2014                | LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL   | 10,000,000.00 | 0.00          | 10,000,000.00 | 86%                      |           | 65%               | El recurso del FAM 2014, lo esta administrando el IIFEM (Instituto Para la Infraestructura Física del Estado de Michoacán). La obra inicio en febrero del 2015 y se tiene proyectado terminarla el 5 de Junio del 2015, sin embargo no se ha reflejado avance fisico, desde el mes de septiembre del 2015. Se ha gestionado ante el IIFEM la continuidad de la construcción pero hasta la fecha no hay avance. |
| EXOE (PIFIT 2015, PAOE) | UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 24,000,000.00 | 85%                      |           | 70%               | La obra se encuentra completamente detenida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

DATOS IMPORTANTES QUE CONSIDERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

CARGO : DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: jimb19@hotmail.com, dirplaneacion@tec Zamora.mx

NÚMERO DE DIGITOS : 3515200130, ext 1140



VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA

FIRMAS

JOSE LUIS MANZO BAUTISTA

NOMBRE: JUAN MANUEL SERNIA GONZÁLEZ

FIRMA

JUAN MANUEL SERNIA GONZÁLEZ

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)